

作業予定表

作業日：2024年11月28日（木） 作業時間：23時00分～6時00分			
施工業者		予定人数	作業内容
エクシオグループ株式会社		1名	
大和電設工業株式会社		1名	
サツエー工機株式会社		5名	床養生、既設UPS撤去搬出、床養生撤去
株式会社ヨシデン		2名	新設ケーブル接続、既設ケーブル撤去
株式会社YAMABISHI		1名	バッテリーケーブル配線、試運転調整
No	作業種別	時間	作業内容
1	ミーティング	23:00	<div>・ TBM-KYの実施</div> <div>・ 作業内容、手順の確認、及び注意事項の徹底</div>
2	準備	23:15	<div>・ 作業場所確認</div> <div>・ 資材運搬、床養生</div>
3	作業	23:30	<div>・ スコットトランス盤一次側MCCB開放</div> <div>・ バッテリーケーブル配線、新設ケーブル接続、絶縁抵抗試験</div> <div>・ スコットトランス盤一次側MCCB投入</div> <div>・ 試運転調整</div>
	29日	5:30	<div>・ 既設ケーブル撤去、既設UPS撤去搬出、床養生撤去</div> <div></div> <div></div>
4	片付け	5:30	<div>・ 作業場所片付け確認</div> <div></div> <div></div>
5	作業終了	6:00	<div></div> <div></div> <div></div>
<div>配置図</div> <div></div>			