

イオンビッグ株式会社 ザ・ビッグ仙台南光台店 産業廃棄物、有価物搬出回収作業工程表

排出事業者：イオンビッグ株式会社殿 排出事業場：ザ・ビッグ仙台南光台店殿 作業日程：2024年8月21日から2024年9月9日

| | | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|----------|--|-------|-------|
| ザ・ビッグ南光台従業員様搬出作業期間：→ 設置物期間：→ 解体作業期間：→コンテナ設置予定日 〇 コンテナ回収予定日○ | | | | | | | | | | |
| | 8月21日 | 8月22日 | 8月23日 | 8月24日 | 8月25日 | 8月26日 | 8月27日 | 8月28日 | 8月29日 | 8月30日 |
| 従業員様回収期間 | → | | | | | | | | | |
| 搬出作業員解体 | | | | | | | | | | |
| 1階重機解体 | | | | | | | | | | |
| 1階廃棄物運び出し | | | | | | | | | | |
| 2階廃棄物運び出し | → | | | | | | | | | |
| アームロールコンテナ設置【混合廃棄物】 | | | | | ○ | | | ○ | | |
| アームロールコンテナ設置【金属くず】 | | | | ○ | | | | ○ | | |
| | 8月31日 | 9月1日 | 9月2日 | 9月3日 | 9月4日 | 9月5日 | 9月6日 | 9月7日 | 9月8日 | 9月9日 |
| 従業員様回収期間 | → | | | | | | | | | |
| 搬出作業員解体 | | | | | | → | | サイコー解体回収行動予定 ・1日目（5日）：14名 2階廃棄物運び出し 什器解体 ・金属くず収集積込 ・2日目（6日）：8名 金庫・ショーケース等重量物の運び出し 他什器廃棄物の運び出し 2日合計22名体制で行う | | |
| 1階什器解体 | | | | | | → | | | | |
| 1階廃棄物運び出し | | | | | | → | | | | |
| 2階廃棄物運び出し | | | | | | → | | | | |
| アームロールコンテナ設置【混合廃棄物】 | | | ○ | | | | ○ | | | |
| アームロールコンテナ設置【金属くず】 | | | ○ | | | ○ | ○ ○ | | | |
| 4tトラック回収日 | | | | | | 午後1車 | 午前午後2車ずつ | | | |
| ユニック車回収日 | | | | | | | 午前午後1車ずつ | | | |
| 10tトラック回収日 | | | | | | 午後1車 | 午前午後1車ずつ | | | |
| トラック（コンテナ）スケジュール | | | | | | | | | | |

- ・アームロールコンテナ設置日・回収予定日：コンテナ設置8月21日【混合廃棄物】【金属くず】各1台ずつコンテナ設置、最終回収日9月9日にコンテナ撤収
- ・アームロールコンテナ回収予定日：8月24日から8月30日まで【混合廃棄物】4から5回【金属くず】6回収収 ※9月1日から4日までたまり次第回収
- ・9月5日、6日は午前午後1車ずつ4車回収 ※8月21日から9月4日まではザ・ビッグ仙台南光台店様スタッフが1階什器等運び出しコンテナ積み込み行う
- ・9月5日午後10tトラック1車 4tトラック2車 計3車 9月6日午前10tトラック1車 ユニック車1車 4t2車 午後10tトラック1車 ユニック車1車 4t2車 計4車