



共通仮設設計図 1/300

共通仮設リスト			
種別	主な設置箇所	仮設仕様	数量
仮囲い①	資材置場① 1F北部アーチル工事期間中使用 1階仮設計画(A-11参照)	成形鋼板: H2.000 単管控え補強 H鋼架台基礎	76.3 m
仮囲い②	資材置場② 1F前 - 人材セタ-工事期間中使用 1階仮設計画(A-11参照)	成形鋼板: H2.000 単管控え補強 H鋼架台基礎	18.7 m
仮囲い③	資材置場③ 工事期間中使用 2階事務所前廊下 1階仮設計画(A-11参照)	ガードフェンス: H1.800 単管控え補強 固定架台基礎	84.3 m
仮門	資材置場① 1F北部アーチル工事期間中使用 1階仮設計画(A-11参照)	キャスター門: W6.000 H1.800	1ヶ所
	資材置場② 1F前 - 人材セタ-工事期間中使用 1階仮設計画(A-11参照)	キャスター門: W4.000 H1.800	1ヶ所
	資材置場③ 工事期間中使用	キャスター門: W4.000 H1.800	1ヶ所
仮設鉄板敷き	資材置場① 1F北部アーチル工事期間中使用 1階仮設計画(A-11参照)	22t 1.525x6.096 10枚	92.9 m ²
仮設間仕切A	1階ロビー、2階廊下等(A-11, 12参照)	A: 仮設間仕切 A種 (石こうボード両面仕上) B: 仮設間仕切 B種 (石こうボード片面仕上)	58.7 m ²
仮設間仕切B	3階廊下(A-11参照)	B	17.1 m ²
仮設間仕出入口	1階ロビー等(A-11参照) 3階E.V前廊下(A-11参照)	片開き木製戸 900 H2.000	4箇所
保安機材	レスターラー前歩道(A-11参照) 1階ウエルホール廊下(A-11参照) 3階D.S廊下等(A-11参照)	コーンバー保安機材 カラーコーン L700、コーンバー L2.000、ゴム製コーンウェイト	64.0 m
交通誘導員	1階仮設計画(A-11参照)	常駐	1人
施設利用者等の動線	各階仮設計画(A-10~14参照)	施設利用者 → 施設利用者	

※仮囲いの控え等を地中に打ち込む際は既存埋設配管の破損事故に注意をすること。

既存外構凡例	
(G)	砂利敷き舗装
(As)	アスファルト舗装
(Cn)	コンクリート舗装
(In)	イエ-ドセイ-舗装
(土)	盛り土

特記事項

仙台市都市整備局公共建築住宅部營繕課	設計年月日 令和6年3月	工事名称 仙台市健康増進センター大規模改修工事	図面番号 A-09
Camury (有)冠設計 一般建築士事務所登録 第2061030号	第一級建築士 第173108号 内重雄 設計者	図面名称 共通仮設設計図	規格 A1:1/300 A3:1/600